



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3559 DEL 13/08/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, PROGETTAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

OGGETTO: INT. MAN. STRAORD. VOLTI A OTTENIMENTO C.P.I. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1GR. SEMERIA E NOBEL-COLDIRODI-PNRR M4C1I3.3 CUP: G26B18000180004. APPROV PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N 1 E INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIA ARCH. PANEBIANCO

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 16/08/2024 al 31/08/2024.

DETERMINAZIONE N. 3559 DEL 13/08/2024

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: INT. MAN. STRAORD. VOLTI A OTTENIMENTO C.P.I. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1GR. SEMERIA E NOBEL-COLDIRODI-PNRR M4C1I3.3 CUP: G26B18000180004. APPROV PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N 1 E INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIA ARCH. PANEBIANCO

Proposta n. 3994



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

CUP: G26B18000180004

CIG: 98348853D9

CIG: B2BA3ECE33

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 19/01/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi scuola primaria e secondaria di 1° grado Semeria e Nobel a Coldirodi, realizzato dall'Arch. Giuseppe Panebianco, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia al n.366, avente sede a in Via Belgrano 13 Imperia, incaricato con D.D. 1597 del 20/04/2021
- In data 20/01/2022 Il progetto “interventi di manutenzione straordinaria volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi scuola primaria e secondaria di 1° grado Semeria e Nobel a Coldirodi”, già inserito nella graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018/2020 dell'edilizia scolastica, è stato inserito nell'aggiornamento alla graduatoria del Piano Regionale Triennale come richiesto dal Decreto Dirigenziale 7639/20 della Regione Liguria.

RICHIAMATI:

- Il decreto dirigenziale 7 febbraio 2023, n. 738 recante: “L. n. 128/13. Edilizia scolastica. Approvazione aggiornamento Piano regionale Triennale 2018/2020 degli interventi di edilizia scolastica di cui alla DGR n. 192/18.”

- La deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2023, n. 100 recante: “Edilizia scolastica. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343/21, articolo 5. Individuazione di ulteriori interventi da proporre al Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR.

- La DDG n.17 del 10 marzo 2023 inerente la seconda parte della programmazione regionale di edilizia scolastica (risorse ripartite con il decreto del Ministro dell’istruzione e del Merito 6 dicembre 2022 n.320) e l’allegato con la graduatoria degli interventi autorizzati nel quale è presente l’intervento di Messa in Sicurezza antincendio scuola Coldirodi CUP: G26B18000180004. Con i quali viene individuato l’intervento “manutenzione straordinaria volti all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi scuola primaria e secondaria di 1° grado Semeria e Nobel a Coldirodi” come ammissibile di finanziamento pari a € 285.496,31 su un totale di € 345.578,90.

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.198 del 26/07/2023 esecutiva, con la quale, tra l’altro, sono stati approvati ai sensi dell’art.23 comma4 del D.Lgs. 50/2016 e smi gli elaborati del progetto esecutivo aggiornato, progetto verificato e validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giulia Barone in data 25/07/2023;

- la Determinazione a contrarre del Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri/Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, n. 3402 del 01 agosto 2023, esecutiva.

- la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 3772 del 24 agosto 2023, esecutiva.

- la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 4013 del 13 settembre 2023, esecutiva, con la quale veniva stabilito, tra l’altro:

- di approvare a seguito del recepimento integrale del contenuto e delle risultanze degli atti di gara l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, a favore dell’Impresa classificata prima in graduatoria, la cui offerta è risultata accettabile e congrua rispetto al costo della manodopera:**

Impresa individuale “Cukaj Aurel” con sede legale e amministrativa in Via O.R.O. n. 4 – 18018 Taggia Frazione Arma (IM) – Codice fiscale: CKJRLA84M04Z100D P.IVA: 01411910084,

per un importo dell’appalto complessivo pari ad € 216.661,88 (duecento-sedicimilaseicentosessantuno/88) oltre IVA, di cui:

- € 213.376,74 al netto del ribasso offerto del 15,51% operato sull’importo a base di gara di € 252.546,74;

- € 3.285,14, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

- la Determinazione Dirigenziale del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri/Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, n. 4775 del 30 ottobre 2023, nella quale, tra l’altro si approva il seguente quadro economico:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAMENTI	DISPONIBILITA'	IMP.
IMPORTO LAVORI	252.546,74 €	213.376,74 €		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.285,14 €	3.285,14 €		

TOTALE	255.831,88 €	216.661,88 €		
IVA 10%	25.583,19 €	21.666,19 €		
TOTALE GENERALE LAVORI	281.415,07 €	238.328,07 €	43.087,00 €	
TOTALE IMPREVISTI	24.539,69 €		24.539,69 €	
spese tecniche	34.257,60 €			
di cui:				
DL - Sicurezza in fase di esecuzione - dichiarazioni e certificazioni SCIA VVF	34.257,60 €	34.257,60 €	0,00 €	2023/1680
TOTALE SPESE TECNICHE	34.257,60 €	34.257,60 €	0,00 €	
Incentivi tecnici 2%	5.116,64 €			
di cui:				
80% quota personale	4.093,31 €	4.093,31 €	0,00 €	
20% quota innovazione	1.023,33 €	1.023,33 €	0,00 €	
totale incentivi tecnici	5.116,64 €	5.116,64 €	0,00 €	
tassa di gara	250,00 €	250,00 €	0,00 €	2023/2176
TOTALE GENERALE INTERVENTO	345.579,00 €	277.952,31 €	67.626,69 €	

dato atto che la spesa complessiva di **345.579,00** è finanziata nel Bilancio di Previsione 2024/2026 così come segue:

- per € 285.496,31 al capitolo 4100561 “PNRR M4 C1 I 3.3 – CUP G26B18000180004 - MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI (CAP. ENTRATA 4100561)”
- per € 57.624,57 al capitolo 4101561 “PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004- MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO DA MONET. STANDARD A COMPETENZA”
- per € 2.458,02 al capitolo 4111561 “PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004- MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO DA AVANZO MONET. STANDARD”

Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202 - Bilancio di Previsione 2023/2025 – annualità 2023

- la Determinazione Dirigenziale n. 3382 del 02/08/2024 In cui si approvano i nuovi cronoprogrammi di entrata e di spesa;

CONSIDERATO che:

- In data 11 Gennaio 2024 è stato stipulato il contratto di appalto, contratto n.7929/2024 Rep., registrato al n.206 il 15/01/2024 in forma di atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale del Comune di Sanremo, dott.ssa Monica Di Marco, con l’impresa

individuale “Cukaj Aurel” per l’importo di € **216.661,88**, compresi € 3.285,14 per oneri della sicurezza, oltre iva 10% per un importo totale di € **238.328,07**, a seguito di procedura aperta telematica, ai sensi del D.Lgs 36/2023.

- Con Prot. n.114668 del 21/11/.2023 il RUP Arch. Giulia Barone ha autorizzato a procedere alla formale consegna dei lavori appaltati
- In data 24/11/2023 il D.L. Arch. Giuseppe Panebianco ha proceduto alla consegna lavori di cui trattasi;
- In data 16/02/2024 il RUP Arch. Giulia Barone ha concesso una proroga del tempo contrattuale dei lavori in oggetto di 70 (settanta) giorni con il termine di fine lavori 12/05/2024;
- In data 10/05/2024 il Direttore Lavori ha predisposto la sospensione lavori n.1;
- In data 05/08/2024 Il Direttore Lavori ha predisposto la ripresa lavori n.1;

RILEVATO che, per mero errore, è stato inserito l’importo totale dell’intervento per € 345.579,00 anziché € 345.578,90;

RILEVATO che:

- Durante l’esecuzione dei lavori è emersa altresì la necessità delle seguenti opere aggiuntive connesse alle lavorazioni in progetto a seguito di fatti non prevedibili emersi in sede di esecuzione dei lavori cui si intende dare copertura economica mediante utilizzo delle somme a disposizione ai sensi dell’art. 120 comma c) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii..
- Tali interventi, che non alterano la natura generale del contratto, si configurano come variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 120 comma c) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e sono comunque finalizzati al miglioramento dell’opera come meglio descritto nella relazione tecnica e nell’atto di sottomissione allegati.
- Per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l’ultimazione dei lavori viene prorogato di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, con termine di fine lavori entro il 05 ottobre 2024;

DATO ATTO che:

Tali interventi si configurano come variante ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 120 comma c) in quanto imprevisi ed imprevedibili e sono comunque finalizzati al miglioramento dell’opera anche in previsione del suo uso e manutenzione futuro;

L’importo in aumento relativo alla suddetta variante trova copertura finanziaria nel quadro economico approvato con D.D. n.4775 del 30/10/2023 con cui venivano affidati i lavori all’impresa individuale Cukaj Aurel;

ATTESO che;

- si procederà alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la Perizia di Variante n.1 ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023

VISTO

Il progetto di perizia di variante e suppletiva n° 1 predisposto dall’Arch. Giuseppe Panebianco, pervenuto via pec PG 69776 il 26/07/2024 e PG 71933 del 01/08/2024 per l’importo complessivo di

lavori, al netto del ribasso del 15,51%, pari ad € **216.661,88** comprensivo di € **3.285,14** per oneri della sicurezza ed IVA 10% per un importo complessivo di € **280.893,01**, importo maggiorato di € **38.695,40** oltre IVA al 10%.

PRESO ATTO che l'impresa individuale "Cukaj Aurel" si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato nella formula del contratto di appalto n. 7929/2024 Rep., registrato al n.206 il 15/01/2024, ed agli stessi prezzi unitari in esso contenuti, nonché ai prezzi di cui al Concordamento Nuovi Prezzi Unitari elencati nell'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla suddetta ditta appaltatrice che si allega al presente provvedimento;

RITENUTO di:

- Approvare la perizia di variante e suppletiva n° 1, relativa agli interventi di "INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VOLTI A OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1GRado SEMERIA E NOBEL-COLDIRODI-PNRR M4C1I3.3 CUP: G26B18000180004", come proposto dal RUP Arch. Giulia Barone che ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge (art. 120 D. Lgs. 36/2023) contestualmente all'approvazione del nuovo quadro economico dell'opera.
- Rettificare il Quadro Economico complessivo dell'intervento con l'importo Totale di € 345.578,90.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi, Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento;

DATO ATTO CHE, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 e s.m.i che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di affidare l'incarico al DL Arch. Giuseppe Panebianco, con sede in Via Belgrano 13 a Imperia, CF PNBGPP73R25I138J P.I. 01251940084, di redazione della perizia suppletiva di variante, per un importo di € 5.000,00 oltre oneri 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 6.344,00, ritenuto congruo dal servizio Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione impianti sportivi, alle condizioni del disciplinare di incarico pervenuto con pec PG 71765 del 31/07/2024 e conservato agli atti;

ACQUISITO il CIG: B2BA3ECE33

DATO ATTO che

- trattandosi di acquisizione di servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICHIAMATA la Legge 27/12/2019 n. 160;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 15** del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";
- la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 70** del 25/10/2023, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026 - APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 99** del 22/12/2023, i.e., ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025-2026. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2024-2025-2026. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 7** dell'11/01/2024, i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 2025 2026 APPROVAZIONE.";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 61** del 27/03/2024, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE DI CASSA";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023. APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 14** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 30** del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OOPP. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE".

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante n° 1 relativa al INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VOLTI A OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1GRado SEMERIA E NOBEL-COLDIRODI-PNRR M4C1I3.3 **CUP: G26B18000180004**" composta dai seguenti

elaborati pervenuti via pec PG 69776 del 26/07/2024 e PG 71933 del 01/08/2024 e conservati agli atti:

- Relazione illustrativa Perizia di Variante
- Computo metrico estimativo Perizia di Variante
- Elenco prezzi Perizia di Variante
- Atto di Sottomissione e concordamento N.P.
- Quadro di raffronto Perizia di Variante
- Quadro economico di raffronto Perizia di Variante
- TAV.VA11 Opere adeguamento Piano Terra
- TAV.VA12 Opere adeguamento Piano Primo
- TAV.VA13 Opere adeguamento Piano Secondo
- TAV.VA14 Opere adeguamento Piano Terzo
- TAV.VA16 Dettaglio scala esterna lato nord
- TAV.VA17 Tinteggiatura interna specifiche

2) di dare atto che l'importo netto della suddetta perizia n. 1 ammonta ad € **255.357,28** a fronte di un importo di affidamento di € **213.376,74** che l'incremento di € **38.695,40** + IVA al 10%, per un totale di € **42.564,90** viene finanziato alle voci "Totale generale lavori" all'interno del quadro economico dell'intervento di cui trattasi,

3) di rettificare il Totale dell'intervento e di approvare il seguente nuovo quadro economico relativo ai lavori in oggetto:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	QUADRO ECONOMICO VARIANTE	AFFIDAMENTI	DISPONIBILITA'	IMP.
IMPORTO LAVORI	252.546,74 €	213.376,74 €	213.376,74 €		
MAGGIORI LAVORI DA PERIZIA DI VARIANTE N.1		38.695,40 €			
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.285,14 €	3.285,14 €	3.285,14 €		
TOTALE	255.831,88 €	255.357,28 €	216.661,88 €		
IVA 10%	25.583,19 €	25.535,73 €	21.666,19 €		
TOTALE GENERALE LAVORI	281.415,07 €	280.893,01 €	238.328,07 €	522,06 €	2023 2731/0 2023 2732/0 2023 2733/0
TOTALE IMPREVISTI	18.195,59 €			18.195,59 €	
spese tecniche	40.601,60 €				
di cui:					

DL - Sicurezza in fase di esecuzione - dichiarazioni e certificazioni SCIA VVF	34.257,60 €		34.257,60 €	0,00 €	2023/1680
Redazione perizia di Variante		6.344,00 €	6.344,00 €		
TOTALE SPESE TECNICHE	40.601,60 €	40.601,60 €	40.601,60 €	0,00 €	
Incentivi tecnici 2%	5.116,64 €				
di cui:					
80% quota personale	4.093,31 €		4.093,31 €	0,00 €	2023 2734/0
20% quota innovazione	1.023,33 €		1.023,33 €	0,00 €	2023 2735/0
totale incentivi tecnici	5.116,64 €		5.116,64 €	0,00 €	
tassa di gara	250,00 €		250,00 €	0,00 €	2023/2176
TOTALE GENERALE INTERVENTO	345.578,90 €		284.296,31 €	18.717,65 €	

4) di affidare all'impresa individuale Cukaj Aurel, con sede in O.R.O. n.4, 18018 Taggia Frazione Arma (Im), i lavori di cui alla perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VOLTI A OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1GRado SEMERIA E NOBEL-COLDIRODI- PNRR M4C1I3.3 **CUP: G26B18000180004**" per l'importo complessivo di lavori, al netto del ribasso del 15,51% pari € 38.695,40 comprensivo di oneri della sicurezza, + IVA al 10%, per un totale di € 42.564,90;

5) di affidare l'incarico all'Arch. Giuseppe Panebianco, con sede in Via Belgrano 13 a Imperia, CF PNBGPP73R25I138J P.I. 01251940084, di redazione della perizia suppletiva di variante, per un importo di € 5.000,00 oltre oneri 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 6.344,00 alle condizioni del disciplinare di incarico conservato agli atti;

6) di dare atto che gli importi sopra citati sono finanziati nei fondi assegnati "Interventi manutenzione straordinaria volti a ottenimento certificato di prevenzione incendi scuola primaria e secondaria 1grado Semeria e Nobel-Coldirodi- PNRR M4C1I3.3 **CUP: G26B18000180004**" Declinati nel cronoprogramma di spesa approvato nella D.D. n. 3382 del 02/08/2024 e qui di seguito riportato:

	ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI SPESA		
	2023	2024	2025
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4100561 - PREVISIONE PURA	10.277,28 €	67.626,59 €	- €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4100561 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023	- €	207.592,44 €	- €
QUOTA AVANZO MONET. STANDARD - CAP 4111561	250,00 €	- €	- €

QUOTA AVANZO MONET. STANDARD - CAP 4111561 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023	- €	2.208,02 €	- €
QUOTA MONETIZZAZIONE STANDARD COMPETENZA 2023 - CAP 4101561 -	47.665,61 €		
QUOTA MONETIZZAZIONE STANDARD COMPETENZA 2023 - CAP 4101561 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023		9.958,96 €	
TOTALE	58.192,89 €	287.386,01 €	- €

76) di dare atto che gli affidatari sono soggetti agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare relativo codice CIG:

- **B2BA3ECE33:** Arch. Giuseppe Panebianco
- **CIG: 98348853D9:** impresa individuale "Aurel Cukaj"

8) di dare atto che si provvederà alla regolarizzazione degli impegni contabili con successivo atto a seguito della variazione di bilancio;

9) di dare atto che alla stipulazione dei contratti provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023;

10) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.

11) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, alle condizioni del disciplinare di incarico professionale approvato al punto 5).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Arch. Giulia Barone**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Danilo Burastero**

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANILO BURASTERO in data 13/08/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 3994**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni**

Ufficio Proponente: **Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi**

Oggetto: **INT. MAN. STRAORD. VOLTI A OTTENIMENTO C.P.I. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1GR. SEMERIA E NOBEL-COLDIRODI-PNRR M4C1I3.3 CUP: G26B18000180004. APPROV PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N 1 E INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIA ARCH. PANEBIANCO**

Nr. adozione settore: **747** Nr. adozione generale: **3559**

Data adozione: **13/08/2024**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 147 BIS CO.1 D. LGS. 267/2000**

Data **14/08/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 14/08/2024