



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3029 DEL 08/07/2025**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO CIMITERI E MANUTENZIONE OPERE DEMANIO MARITTIMO

**OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ LA VESCA - CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCOGLIERA A MARE CIG 9917976CB3 CUP G27C19000100004 - CUP G22B22000620006 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 14/07/2025 al 29/07/2025.

## DETERMINAZIONE N. 3029 DEL 08/07/2025

### Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

### Servizio Cimiteri e Manutenzione Opere Demanio Marittimo

**OGGETTO:** INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ LA VESCA - CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCOGLIERA A MARE CIG 9917976CB3 CUP G27C19000100004 - CUP G22B22000620006 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

Proposta n. 3289

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- Con Determinazione dirigenziale n. 2772 del 23/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola per un importo lavori di € 1.900.278,30 di cui € 24.550,02 per costi della sicurezza;
- Con Determinazione dirigenziale n. 3527 del 08/08/2023 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta S.IM.E.S. TIGULLIO srl, con sede in Via priv. Devoto 7, 16042 Carasco (GE) – Codice fiscale 02609490103/P.IVA: 00187280995, per l'importo di € 1.424.218,48, oltre IVA 22%, compresi oneri di sicurezza pari a € 24.550,02;
- Il quadro economico a seguito della citata aggiudicazione è il seguente:

QUADRO ECONOMICO										
	LOTTO 1	LOTTO2	TOTALE	affidamenti lotto 1	affidamenti lotto 2	affidamenti tot	residui lotto 1	residui lotto 2	residui tot	IMPEGNI
Importo lavori	€ 705.426,94	1.170.301,36	1.875.728,30	526.389,58	873.278,87	1.399.668,46				
Oneri sicurezza	€ 10.460,61	14.089,41	24.550,02	10.460,61	14.089,41	24.550,02				
<b>TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI SIC.</b>	<b>715.887,55</b>	<b>1.184.390,77</b>	<b>1.900.278,32</b>	<b>536.850,19</b>	<b>887.368,28</b>	<b>1.424.218,48</b>				
IVA 22%	€ 157.495,26	260.565,97	418.061,23	118.107,04	195.221,02	313.328,07				
<b>TOTALE LAVORI COMPRESA IVA</b>	<b>€ 873.382,81</b>	<b>1.444.956,74</b>	<b>2.318.339,55</b>	<b>654.957,24</b>	<b>1.082.589,31</b>	<b>1.737.546,54</b>	<b>218.425,58</b>	<b>362.367,43</b>	<b>580.793,01</b>	
incarico professionale per progettazione definitiva - ing. Tommaso BUSCHIAZZO	€ 0,00	25.376,00	25.376,00		25.376,00	25.376,00				674/2023
incarico professionale per studio geologico e di caratterizzazione geotecnica-sismica terreni propedeutico alla progettazione definitiva - dott. geol. Mauro ENOTARPI	€ 0,00	11.419,20	11.419,20		11.419,20	11.419,20				675/2023
incarico professionale per progettazione esecutiva e coordinamento in fase progettuale- ing. Tommaso BUSCHIAZZO	€ 0,00	20.476,15	20.476,15		20.476,15	20.476,15				1470/2023
Spese tecniche per DL assistenza geologica in cantiere collaudi ecc	€ 0,00	19.032,00	19.032,00					19.032,00	19.032,00	
Oneri accessori (pratica demaniale ecc..)	€ 2.000,00	2.000,00	4.000,00				2.000,00	2.000,00	4.000,00	
Fondo incentivante (2%)	€ 14.317,75	23.687,82	38.005,57				14.317,75	23.687,82	38.005,57	
tassa di gara	€ 375,00	600,00	975,00	7,80	652,20	660,00	0,00	0,00	0,00	1988/23 e 1987/23
Impreviste opere accessorie	€ 25.950,05	52.452,09	78.402,14				26.317,25	52.399,89	78.717,14	
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 916.025,61</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.516.025,61</b>	<b>654.965,04</b>	<b>1.140.512,86</b>	<b>1.795.477,89</b>	<b>261.060,58</b>	<b>459.487,14</b>	<b>720.547,72</b>	

**DATO ATTO** che l'importo complessivo di € 2.516.025,61 è finanziato così come segue:

- per € 916.025,61 così suddivisi

1. € 85.534,84 impegni 2022/1113-4, 2023 1145-1-2-3 economie drenaggi
  2. € 830.482,97 trova capienza all'Impegno 1113/2022 -Capitolo 70100 "SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOSTEGNO DI VIA DUCA D'AOSTA IN LOCALITA' VESCA BIVIO SS 1 AURELIA KM 667-800-POGGIO (E 2081122)" Missione 10- Programma 5 – Titolo 2 - Macroaggregato 202-
- per € 7,80 Capitolo al 70100 "SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOSTEGNO DI VIA DUCA D'AOSTA IN LOCALITA' VESCA BIVIO SS 1 AURELIA KM 667-800-POGGIO (E 2081122)" Missione 10- Programma 5 – Titolo 2 - Macroaggregato 202-
  - per € 1.600.000,00 al Capitolo 70101 "PNRR - PROGETTO M2C4Inv21.b - CUP G22B22000620006 - COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. LA VESCA" (E 2081123)" Missione 10- Programma 5 – Titolo 2 - Macroaggregato 202-;

**CONSIDERATO** che:

- il progetto esecutivo approvato prevedeva la rimozione con trasporto via mare del materiale di scavo ed il relativo smaltimento;
- durante i lavori, a seguito della totale sfalciatura e pulizia delle aree retrostanti la scogliera in esecuzione, è emersa la possibilità di realizzare una risagomatura del terreno utilizzando il suddetto materiale di scavo ottenendo così il duplice vantaggio di evitare una fase lavorativa onerosa come lo smaltimento via mare del terreno ed il miglioramento dell'area destinata a parco urbano;
- tale possibilità era imprevedibile stante la fitta vegetazione spontanea che copriva le aree di intervento;
- la soluzione riutilizzo in situ delle terre da scavo comporta come lavorazione aggiuntiva e migliorativa per il versante, la posa in opera di un sistema di geocomposito atto ad evitare il dilavamento superficiale del terreno a causa delle acque meteoriche, fenomeno evidentemente in atto nell'area.

Queste lavorazioni sono determinate da due fattori:

- Eventi imprevedibili e imprevedibili ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, che si configurano come variante in corso d'opera e che non alterano la natura del contratto;
- Ulteriori lavori supplementari indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, che si configurano come variante in corso d'opera e che non alterano la natura del contratto;

- Le nuove lavorazioni e l'aggiornamento dei costi, che non alterano la natura generale del contratto, sono finalizzati al miglioramento dell'opera come meglio descritto nella relazione tecnica e nell'atto di sottomissione allegati.
- Per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato in giorni 365 previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, viene prorogato di 30 giorni naturali e consecutivi, con termine di fine lavori entro il 31/07/2025;

**DATO ATTO** che:

Tali interventi si configurano come variante ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016, e sono comunque finalizzati al miglioramento dell'opera anche in previsione del suo uso e manutenzione futuro;

L'importo in aumento relativo alla suddetta variante trova copertura finanziaria nel quadro economico approvato con Determinazione dirigenziale n. 2772 del 23/06/2023 con cui veniva approvato il progetto esecutivo in parola;

**VISTO**

- Il progetto di perizia di variante e suppletiva n° 1 predisposto dal geom. Juri Montese del Settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, per un importo aggiuntivo di lavori, al netto del ribasso del 25,38%, pari ad € **26.830,95** oltre IVA 22% (€ 5.902,81), per un totale di € **32.733,76**;
- il nuovo importo totale generale lavori di € **1.451.049,43** oltre IVA 22%;
- I seguenti elaborati di perizia, conservati agli atti:
  - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n° 2;
  - Relazione di perizia;
  - Computo metrico estimativo di variante;
  - Quadro di raffronto LR 145 2018 CUP G27C19000100004
  - Quadro di raffronto PNRR CUP G22B22000620006

-L'importo dei lavori della perizia di variante suppletiva al netto del ribasso del 25,38% ammonta a complessivi € € **1.451.049,43** di cui € € 24.550,02 per costi per costi sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, importo maggiorato complessivamente di netti € € **26.830,95** per lavori, oltre IVA al 22% rispetto all'importo del contratto n REP. 7925 registrato il 15/11/2023 serie 1T n. 5393;

- maggiorazione che rientra nella soglia del 50% del valore del contratto iniziale stipulato in data 07/11/2023 prevista al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

**VALUTATO** che l'impresa S.IM.E.S. TIGULLIO srl si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato nella formula del contratto di appalto n. 7925/2023 , ed agli stessi prezzi unitari in esso contenuti, nonché ai prezzi di cui ai Verbali Concordamento Nuovi Prezzi Unitari n. 1 e n. 2 ;

**RITENUTO** di:

- Approvare la perizia di variante e suppletiva n° 1, relativi agli interventi di “sistemazione del movimento franoso in località La Vesca - Pista Ciclabile - Bivio S.S. n.1 Aurelia km 667+800 Poggio consistente nella realizzazione di un tratto di scogliera a mare”, come proposto dal RUP arch. Anna Ricci che ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge

(art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016) contestualmente all'approvazione del nuovo quadro economico dell'opera.

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento è l'arch. Anna Ricci, Responsabile del Servizio Cimiteri e Manutenzione Opere Demanio Marittimo, Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento;

**DATO ATTO CHE**, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

**DATO ATTO** che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 e s.m.i che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**RICHIAMATA** la Legge 27/12/2019 n. 160;

**RICHIAMATE:**

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "Verifica generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2024-2026. ai sensi dell'articolo 193 del Tuel. Variazione di assestamento generale di Bilancio. variazione del piano triennale OOPP. Applicazione di Avanzo di Amministrazione";*
- *la deliberazione del Consiglio comunale n.63 del 23.12.2024, dichiarata i.e., ad oggetto: "Documento unico di programmazione 2025 - 2027 – approvazione";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 23.12.2024, dichiarata i.e., ad oggetto: "bilancio di previsione del comune di Sanremo triennio 2025-2027. approvazione";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31.01.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: "Approvazione dei dati di preconsuntivo 2024. aggiornamento del risultato di amministrazione presunto allegato al Bilancio di Previsione 2025-2027";*
- *la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 06.02.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2025 2026 2027 Approvazione";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.2.2025, esecutiva, ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2026-2027. applicazione di avanzo vincolato e accantonato presunto 2024. variazione al DUP 2025-2026-2027";*
- *la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 26.03.2025, esecutiva, ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. variazione di Bilancio";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 31.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione PIAO 2025 - 2027 – STRALCIO";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 15.04.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "INTEGRAZIONE AL PIAO 2025 - 2027 Approvazione sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di Personale";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 24/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – APPROVAZIONE";*

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.04.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Rendiconto Della Gestione Esercizio 2024. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n.118 del 21.05.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Variazione di Bilancio di Giunta con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del D.lgs. 267/2000 art.175 comma 4.";

#### VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

### DETERMINA

1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante n° 1 relativa al "Interventi di sistemazione del movimento franoso in località La Vesca - Pista Ciclabile - Bivio S.S. n.1 Aurelia km 667+800 Poggio consistente nella realizzazione di un tratto di scogliera a mare" composta dai seguenti elaborati predisposti dal geom. Juri Montese elencati in premessa e conservati agli atti;

2) di approvare il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA	PROGETTO			CONTRATTO	PERIZIA DI VARIANTE			residui lotto 1	residui lotto 2	residui tot
	LOTTO 1	LOTTO2	TOTALE		PERIZIA	LOTTO 1	LOTTO2			
Importo lavori	€ 705.426,94	1.170.301,36	1.875.728,30	1.875.728,30	1.911.685,08	741.383,72	1.170.301,36			
RIBASSO 25,38%				-476.059,84	-485.185,67	-188.163,19	-297.022,49			
Oneri sicurezza	€ 10.460,61	14.089,41	24.550,02	24.550,02	24.550,02	10.460,61	14.089,41			
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI SIC.	715.887,55	1.184.390,77	1.900.278,32	1.424.218,48	1.451.049,43	563.681,14	887.368,28			
IVA 22%	€ 157.495,26	260.565,97	418.061,23	313.328,07	319.230,87	124.009,85	195.221,02			
<b>TOTALE LAVORI COMPRESA IVA</b>	<b>€ 873.382,81</b>	<b>1.444.956,74</b>	<b>2.318.339,55</b>	<b>1.737.546,54</b>	<b>1.770.280,30</b>	<b>687.690,99</b>	<b>1.082.589,31</b>	<b>185.691,82</b>	<b>362.367,43</b>	<b>548.059,25</b>
incarico professionale per progettazione definitiva - ing. Tommaso BUSCHIAZZO	€ 0,00	25.376,00	25.376,00		25.376,00		25.376,00			
incarico professionale per studio geologico e di caratterizzazione geotecnica-sismica terreni propedeutico alla progettazione definitiva - dott. geol. Mauro ENOTARPI	€ 0,00	11.419,20	11.419,20		11.419,20		11.419,20			
incarico professionale per progettazione esecutiva e coordinamento in fase progettuale- ing. Tommaso BUSCHIAZZO	0,00	20.476,15	20.476,15		20.476,15		20.476,15			
Spese tecniche per DL assistenza geologica in cantiere collaudi ecc di cui	€ 0,00	19.032,00	19.032,00						3.523,20	3.523,20
incarico progetto e coordinamento in fase progettuale Ing. BUSCHIAZZO					5.709,60		5.709,60			
incarico relazione geologica e infagini Geol. GUARDIANI					1.799,20		1.799,20			
INCARICO SUPPORTO RUP					8.000,00		8.000,00			
Oneri accessori (pratica demaniale ecc..)	€ 2.000,00	2.000,00	4.000,00					2.000,00	2.000,00	4.000,00
Fondo incentivante (2%) di cui	€ 14.317,75	23.687,82	38.005,57		38.005,57	14.317,75	23.687,82			
incentivi tecnici	11.454,20	18.950,26	30.404,46							
fondo innovazione	2.863,55	4.737,56	7.601,11							
tassa di gara	€ 375,00	600,00	975,00		660,00	7,80	652,20	315,00	0,00	315,00
Impreviste opere accessorie	€ 25.950,05	52.452,09	78.402,14					0,00	18.428,54	18.428,54
DI CUI										
INCARICO muds					59.938,60	26.317,25	33.621,35	0,00		
TASSA DI GARA MUDS					35,00		35,00			
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 916.025,61</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.516.025,61</b>		<b>1.941.699,62</b>	<b>728.333,79</b>	<b>1.213.365,83</b>	<b>188.006,82</b>	<b>386.319,17</b>	<b>574.325,99</b>

dando atto che:

- l'importo **netto** ammonta ad € **1.451.049,43** a fronte di un importo di affidamento di € **1.424.218,48** che l'incremento di € **26.830,95** + IVA al 22%, per un totale di € **32.733,76**;
- la quantità superiore di lavori rispetto a quelli previsti a contratto e con l'aggiudicazione DD 3527 del 08/08/2023 viene finanziata alle voci "Totale generale lavori" all'interno del quadro economico dell'intervento di cui trattasi; LOTTO1 al cap70100 di cui alla prenotazione di impegno 2023/1113 dando atto che che le somme da impegnare con il presente atto, in sede di riaccertamento ordinario, come da indicazioni di questo Settore, sono state mantenute a residuo anziché riaccertate, ma trattandosi di spesa finanziata con entrata a destinazione vincolata l'utilizzo delle stesse è soggetta ad un termine per la rendicontazione del finanziamento

3) di affidare all'impresa S.IM.E.S. TIGULLIO srl , con sede in Via priv. Devoto 7, 16042 Carasco (GE) – Codice fiscale 02609490103/P.IVA: 00187280995, alle condizioni indicate nell'atto di sottomissione i lavori di cui alla perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di "Interventi di sistemazione del movimento franoso in località La Vesca - Pista Ciclabile - Bivio S.S. n.1 Aurelia km 667+800 Poggio consistente nella realizzazione di un tratto di scogliera a mare " per l'importo complessivo di lavori, al netto del ribasso del 25,38% pari € **1.451.049,43** comprensivo di oneri della sicurezza, + IVA al 22%, per un totale di € **1.770.280,30**

4) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, alle condizioni dell'atto di sottomissione approvato al punto 4).

5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Danilo Burastero in data 08/07/2025



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3029 del 08/07/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025	<b>Impegno:</b> 2022 1113/0	<b>Data:</b> 08/03/2022	<b>Importo:</b> 296.063,36
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2022 1113/17	<b>Data:</b> 08/07/2025	<b>Importo:</b> 32.733,76
<b>Oggetto:</b>	SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ LA VESCA - PISTA CICLABILE - BIVIO S.S. N.1 AURELIA CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI TRATTO DI SCOGLIERA A MARE - LOTTO 1 - PERIZIA DI VARIANTE 1		
		<b>C.I.G.:</b> 9917976CB3	
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.		<b>C.U.P.:</b> G27C19000100004	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b> 0937205 - S.IM.E.S. TIGULLIO SRL			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b> 2022			
<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
<b>Programma:</b> 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale			
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b> 2022		<b>Importo impegno:</b>	296.063,36
<b>Capitolo:</b> 70100		<b>Subimpegni già assunti:</b>	75.637,79
<b>Oggetto:</b> SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOSTEGNO DI VIA DUCA D'AOSTA IN LOCALITA' VESCA BIVIO SS 1 AURELIA KM 667-800-POGGIO (E 2081122)		<b>Subimpegno nr. 1113/17:</b>	32.733,76
		<b>Disponibilità residua:</b>	187.691,81
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. spesa:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 08/07/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 08/07/2025